

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月11日に契約した令和7年度 穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 7月 1日

発注者	住所	金沢市大野町4丁目2-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 金沢港湾・空港整備事務所長 渡邊 理之

受注者	住所	金沢市畝田東3丁目87番地
	氏名	東洋建設株式会社 北陸支店 執行役員支店長 地田 英樹

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
物揚場(～4.0m) [C-6-11・C-6-12(1)]		式	1.00					205,199,120	
構造物撤去工		式	1.00					86,504,410	
撤去工		式	1.00					86,504,410	
コンクリート切断		式	1.00					27,419,000	
コンクリート切断	ワイヤーインダ'工法	m ²	175.00	156,680				27,419,000	
鋼管杭切断		式	1.00					15,420,700	
水中酸素アーク切断	栈橋下	m	94.00	164,050				15,420,700	
栈橋撤去		式	1.00					2,611,500	
ブロック撤去(1スライズ内)		個	50.00	52,230				2,611,500	
鋼管杭切断(栈橋部海側)		式	1.00					7,710,350	
水中酸素アーク切断	φ600、t=10mm	m	47.00	164,050				7,710,350	
鋼管杭切断(栈橋部陸側)		式	1.00					7,710,350	
水中酸素アーク切断	φ600、t=10mm	m	47.00	164,050				7,710,350	
鋼管杭撤去(栈橋部海側)		式	1.00					693,750	
ブロック撤去(1スライズ内)	φ600、t=10mm	本	25.00	27,750				693,750	
鋼管杭撤去(栈橋部陸側)		式	1.00					693,750	
ブロック撤去(1スライズ内)	φ600、t=10mm	本	25.00	27,750				693,750	
栈橋床板桁取壊し		式	1.00					11,452,300	
構造物取壊し	有筋	m ³	710.00	16,130				11,452,300	
鋼矢板切断(土留部)		式	1.00					3,975,900	
水中酸素アーク切断	Ⅲ型	m	145.00	27,420				3,975,900	
既設上部工撤去(土留部)		式	1.00					1,645,260	
構造物取壊し	矢板部	m ³	102.00	16,130				1,645,260	
係船柱(曲柱)撤去		式	1.00					264,870	
係船柱(曲柱)撤去	100kN型	基	9.00	29,430				264,870	
防舷材撤去		式	1.00					550,750	
防舷材撤去	V-200H×1000L 転用	基	25.00	22,030				550,750	
車止め撤去		式	1.00					152,000	
車止撤去	樹脂製	m	80.00	1,900				152,000	
縁金物撤去		式	1.00					288,000	
縁金物撤去	コーナー材	m	100.00	2,880				288,000	
コンクリート殻運搬		式	1.00					2,395,400	
殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	812.00	2,950				2,395,400	
コンクリート殻処分費		式	1.00					3,520,530	
殻処分	コンクリート殻(有筋)	t	1,989.00	1,770				3,520,530	
本体工		式	1.00					111,215,720	
鋼杭工		式	1.00					59,567,880	
鋼管杭打設(栈橋部海側)		式	1.00					29,521,240	
鋼管杭材料	上杭 φ600t=13mmLg=15.5m SKK490 下杭 φ600t=9mmLg=7.5m SKK400	本	20.00	974,720				19,494,400	
鋼杭荷卸・積込		本	20.00	2,720				54,400	
リブプレート材料	50×400×9t	枚	160.00	300				48,000	
ナミ内溶接		m	96.00	5,510				528,960	
鋼管頭部切断		m	46.00	3,280				150,880	
鋼杭運搬		本	20.00	17,670				353,400	
鋼管杭打設	上杭 φ600t=13mmLg=15.5m SKK490 下杭 φ600t=9mmLg=7.5m SKK400	本	20.00	444,560				8,891,200	
鋼管杭打設(栈橋部陸側)		式	1.00					30,046,640	
鋼管杭材料	上杭 φ600t=13mmLg=13.0m SKK490 下杭 φ600t=9mmLg=10.0m SKK400	本	20.00	939,970				18,799,400	
鋼杭荷卸・積込		本	20.00	2,720				54,400	
リブプレート材料	50×400×9t	枚	160.00	300				48,000	
ナミ内溶接		m	96.00	5,510				528,960	
鋼管頭部切断		m	46.00	3,280				150,880	
鋼杭運搬		本	20.00	17,670				353,400	
鋼管杭打設	上杭 φ600t=13mmLg=13.0m SKK490 下杭 φ600t=9mmLg=10.0m SKK400	本	20.00	505,580				10,111,600	
鋼矢板工		式	1.00					39,640,320	
鋼矢板打設		式	1.00					39,640,320	
鋼矢板材料	SP-10H L=9.5m SYW295	枚	111.00	216,170				23,994,870	
鋼矢板荷卸・積込		枚・本	111.00	1,160				128,760	
鋼矢板運搬		枚・本	111.00	3,780				419,580	
鋼矢板打設	SP-10H L=9.5m SYW295	枚・本	111.00	136,010				15,097,110	
控工		式	1.00					12,007,520	
鋼管杭打設		式	1.00					7,805,840	
鋼管杭(控え杭)材料	φ500 t=9mm Lg=10.0m SKK400	本	28.00	235,470				6,593,160	
鋼杭荷卸し		本	28.00	2,710				75,880	
鋼杭運搬		本	28.00	9,140				255,920	
鋼管杭打設	φ500 t=9mm Lg=10.0m SKK400	本	28.00	31,460				880,880	
タイ材取付		式	1.00					4,201,680	
タイロッド取付	φ32(HIT690)	組	28.00	150,060				4,201,680	
上部工		式	1.00					7,478,990	
上部コンクリート工(控え)		式	1.00					3,580,190	
捨コンクリート		式	1.00					403,390	
捨コンクリート	18-8-40(BB)	m ³	13.00	31,030				403,390	
上部コンクリート		式	1.00					3,176,800	
コンクリート打設	24-12-25(20)BB W/C≦60%	m ³	110.00	28,880				3,176,800	
上部コンクリート工(矢板部)		式	1.00					3,898,800	
上部コンクリート		式	1.00					3,898,800	
コンクリート打設	24-12-25(20)BB W/C≦65%	m ³	135.00	28,880				3,898,800	
物揚場(～4.0m) [C-6-12(2)・C-6-12(3)]		式	1.00					35,186,180	
構造物撤去工		式	1.00					5,305,120	
撤去工		式	1.00					5,305,120	
コンクリート舗装版取壊し		式	1.00					345,730	
舗装版破砕	t=20cm	m ²	449.00	770				345,730	
路盤材撤去		式	1.00					28,560	
掘削	t=30cm	m ³	136.00	210				28,560	
路盤材運搬		式	1.00					63,920	
土砂等運搬		m ³	136.00	360				48,960	
整地		m ³	136.00	110				14,960	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
上部コンクリート取壊し		式	1.00					482,400	
構造物とりこわし	無筋コンクリート	m 3	60.00	8,040				482,400	
防砂シート撤去		式	1.00					228,760	
防砂シート撤去		m 2	266.00	860				228,760	
裏込栗石撤去		式	1.00					246,160	
掘削		m 3	362.00	210				76,020	
土砂等運搬		m 3	362.00	360				130,320	
整地		m 3	362.00	110				39,820	
防砂目地板撤去		式	1.00					42,900	
防砂目地板撤去		m	5.00	8,580				42,900	
係船柱(曲柱)撤去		式	1.00					117,720	
係船柱(曲柱)撤去	100kN型	基	4.00	29,430				117,720	
防舷材撤去		式	1.00					264,360	
防舷材撤去	V-200H×1000L	基	12.00	22,030				264,360	
梯子撤去		式	1.00					22,030	
梯子撤去	150H×2100L	基	1.00	22,030				22,030	
車止め撤去		式	1.00					76,000	
車止め撤去	樹脂製	m	40.00	1,900				76,000	
縁金物撤去		式	1.00					144,000	
縁金物撤去	コーナー材	m	50.00	2,880				144,000	
コンクリート殻運搬		式	1.00					456,600	
殻運搬	コンクリート舗装版	m 3	90.00	3,480				313,200	
殻運搬	上部工コンクリート	m 3	60.00	2,390				143,400	
コンクリート殻処分費		式	1.00					517,500	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	345.00	1,500				517,500	
土砂除去		式	1.00					700,560	
掘削		m 3	3,336.00	210				700,560	
土砂等運搬		式	1.00					1,567,920	
土砂等運搬		m 3	3,336.00	360				1,200,960	
整地		m 3	3,336.00	110				366,960	
基礎工		式	1.00					1,623,500	
基礎捨石工		式	1.00					1,623,500	
基礎捨石		式	1.00					661,700	
捨石投入	50～200kg/個	m 3	65.00	10,180				661,700	
捨石荒均し		式	1.00					961,800	
捨石荒均し(水中)	±50cm	m 2	140.00	6,870				961,800	
被覆・根固工		式	1.00					6,164,040	
被覆石工		式	1.00					6,164,040	
被覆石		式	1.00					966,540	
被覆石投入	500kg/個	m 3	89.00	10,860				966,540	
被覆石均し		式	1.00					5,197,500	
被覆石均し(水中)	+0、-20cm	m 2	315.00	16,500				5,197,500	
上部工		式	1.00					3,236,130	
上部コンクリート工		式	1.00					3,236,130	
支保組立組外		式	1.00					275,200	
支保組立組外(重力式)		m	40.00	6,880				275,200	
上部コンクリート		式	1.00					2,953,010	
コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB W/C≤65%	m 3	103.00	28,670				2,953,010	
伸縮目地		式	1.00					7,920	
伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系 t=1cm	m 2	3.00	2,640				7,920	
付属工		式	1.00					2,977,430	
係船柱工		式	1.00					559,230	
係船曲柱		式	1.00					559,230	
係船曲柱取付	100kN型	基	3.00	169,290				507,870	
架台取付	100kN型	基	3.00	16,390				49,170	
係船柱塗装	100kN型	m 2	1.00	2,190				2,190	
防舷材工		式	1.00					692,840	
防舷材		式	1.00					637,300	
埋込栓取付		基	10.00	48,490				484,900	
防舷材取付	V-200H×1000L 転用品	基	10.00	15,240				152,400	
梯子		式	1.00					55,540	
埋込栓取付		基	1.00	9,960				9,960	
梯子取付	150H×2100L 転用品	基	1.00	45,580				45,580	
車止・縁金物工		式	1.00					1,725,360	
車止め設置		式	1.00					1,311,360	
車止取付	樹脂製	m	32.00	40,980				1,311,360	
縁金物設置		式	1.00					414,000	
縁金物取付	コーナー材	m	40.00	10,350				414,000	
裏込・裏埋工		式	1.00					779,520	
裏埋工		式	1.00					779,520	
防砂シート敷設		式	1.00					779,520	
防砂シート敷設	不織布 t=5mm	m 2	232.00	3,360				779,520	
地盤改良工		式	1.00					11,994,820	
固化工		式	1.00					11,994,820	
中層混合処理		式	1.00					2,379,750	
中層混合処理	qu=100kN/m2	m 3	475.00	5,010				2,379,750	
事前混合処理		式	1.00					8,568,850	
事前混合処理	qu=100kN/m2	m 3	987.00	3,490				3,444,630	
試運転調整	回転式破碎混合機(自走式)80m3/h	式	1.00	1,350,510				1,350,510	
事前混合処理設備組立・解体		基	1.00	3,744,150				3,744,150	
工法使用料	特許料	式	1.00	29,560				29,560	
積込(ルーズ)		式	1.00					217,140	
積込(ルーズ)		m 3	987.00	220				217,140	
土砂等運搬		式	1.00					355,320	
土砂等運搬		m 3	987.00	360				355,320	
埋戻し		式	1.00					473,760	
埋戻し		m 3	987.00	480				473,760	
舗装工		式	1.00					3,105,620	
コンクリート舗装工		式	1.00					3,105,620	
路盤材敷均し		式	1.00					187,540	
積込(ルーズ)		m 3	117.00	220				25,740	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
土砂等運搬		m 3	117.00	360				42,120	
路盤材敷均し転圧	t=30cm 転用品	m 2	352.00	340				119,680	
コンクリート舗装		式	1.00					2,918,080	
大型機械舗設	t=20cm、曲げ4.5-2.5-40	m 2	352.00	8,290				2,918,080	
物揚場(-4.0m) [C-6-13(1)・C-6-13(2)]		式	1.00					10,434,150	
構造物撤去工		式	1.00					10,434,150	
撤去工		式	1.00					10,434,150	
コンクリート舗装版取壊し		式	1.00					514,360	
舗装版破砕	t=20cm	m 2	668.00	770				514,360	
路盤材撤去		式	1.00					41,580	
掘削	t=30cm	m 3	198.00	210				41,580	
路盤材運搬		式	1.00					93,060	
土砂等運搬		m 3	198.00	360				71,280	
整地		m 3	198.00	110				21,780	
小口止め取壊し		式	1.00					96,480	
構造物取壊し	無筋コンクリート	m 3	12.00	8,040				96,480	
基礎砕石撤去		式	1.00					14,880	
掘削		m 3	6.00	2,480				14,880	
基礎砕石運搬		式	1.00					8,940	
土砂等運搬		m 3	6.00	1,490				8,940	
上部工コンクリート取壊し		式	1.00					964,800	
構造物取壊し	無筋コンクリート	m 3	120.00	8,040				964,800	
被覆石撤去		式	1.00					1,912,680	
石材撤去	500kg/個	m 3	161.00	11,880				1,912,680	
防砂シート撤去		式	1.00					519,440	
防砂シート撤去		m 2	604.00	860				519,440	
裏込栗石撤去		式	1.00					942,000	
掘削	10～30kg/個	m 3	1,256.00	280				351,680	
土砂等運搬		m 3	1,256.00	360				452,160	
整地		m 3	1,256.00	110				138,160	
防砂目地板撤去		式	1.00					780,780	
防砂目地板撤去		m	91.00	8,580				780,780	
係船曲柱撤去		式	1.00					206,010	
係船曲柱撤去	100kN型	基	7.00	29,430				206,010	
防舷材撤去		式	1.00					418,570	
防舷材撤去	V-200H×1000L	基	19.00	22,030				418,570	
梯子撤去		式	1.00					22,030	
梯子撤去	150H×2100L	基	1.00	22,030				22,030	
車止め撤去		式	1.00					161,500	
車止め撤去	樹脂製	m	85.00	1,900				161,500	
縁金物撤去		式	1.00					305,280	
縁金物撤去	コーナー材	m	106.00	2,880				305,280	
コンクリート段運搬		式	1.00					781,800	
段運搬	コンクリート舗装版	m 3	134.00	3,480				466,320	
段運搬	上部コンクリート	m 3	132.00	2,390				315,480	
コンクリート段処分費		式	1.00					918,000	
処分費	コンクリート段(無筋)	t	612.00	1,500				918,000	
掘削		式	1.00					534,870	
掘削		m 3	2,547.00	210				534,870	
土砂等運搬		式	1.00					1,197,090	
土砂等運搬		m 3	2,547.00	360				916,920	
整地		m 3	2,547.00	110				280,170	
直接工事費		式	1.00					250,819,450	
六価クロム試験	間接費対象外(現場管理 一般管理)	式	1.00					55,400	
共通仮設		式	1.00					20,284,340	
共通仮設費(積上)		式	1.00					9,016,340	
回航・えい航費		式	1.00					8,607,940	
回航		式	1.00					8,607,940	
回航費	起重機船(鋼200t吊)、直江津港～穴水港 片道	回	2.00	4,303,970				8,607,940	
技術管理費		式	1.00					408,400	
技術管理		式	1.00					55,400	
六価クロム溶出試験		式	1.00	55,400				55,400	
技術管理		式	1.00					243,000	
施工情報調査		式	1.00	243,000				243,000	
技術管理		式	1.00					110,000	
諸経費動向調査		式	1.00	110,000				110,000	
共通仮設費(率)		式	1.00					10,218,000	
現場環境改善費		式	1.00					1,050,000	
現場管理費		式	1.00					61,452,000	
工事原価		式	1.00					332,555,790	
一般管理費等		式	1.00					47,645,305	
工事価格		式	1.00					380,201,095	
消費税等相当額		式	1.00					38,020,109	
諸負工事費		式	1.00					418,221,204	