

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月11日に契約した金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月16日

発注者	住所	石川県金沢市大野町4丁目2-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 金沢港湾・空港整備事務所長 渡邊 理之

受注者	住所	石川県金沢市金石西一丁目2番10号
	氏名	加賀建設株式会社 代表取締役社長 鶴山 雄一

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					104,652,578	
基礎工		式	1.00					33,965,896	
洗掘防止工		式	1.00					2,190,951	
洗掘防止		式	1.00					2,190,951	
帆布敷設		m 2	747.00	2,933				2,190,951	
基礎捨石工		式	1.00					31,774,945	
捨石投入		式	1.00					13,504,275	
捨石投入	200～500kg/個	m 3	1,175.00	11,493				13,504,275	
捨石荒均し		式	1.00					8,847,225	
捨石荒均し	±50cm	m 2	675.00	13,107				8,847,225	
捨石投入		式	1.00					5,088,865	
捨石投入	30～200kg/個	m 3	437.00	11,645				5,088,865	
捨石荒均し		式	1.00					4,334,580	
捨石荒均し	±50cm	m 2	349.00	12,420				4,334,580	
被覆工		式	1.00					19,644,750	
被覆ブロック工		式	1.00					19,644,750	
被覆ブロック乱積		式	1.00					19,644,750	
被覆ブロック運搬据付	シーロック10t型(陸上連携方式)	個	225.00	7,874				1,771,650	
被覆ブロック乱積	シーロック10t型(海上一連方式：陸上→水中)	個	225.00	79,436				17,873,100	
消波工		式	1.00					49,685,805	
消波ブロック工		式	1.00					49,685,805	
消波ブロック乱積		式	1.00					49,685,805	
消波ブロック乱積	ドロスⅡ65t型(陸海一貫方式：陸上→水上)	個	41.00	234,520				9,615,320	
消波ブロック乱積	ドロスⅡ65t型(陸海一貫方式：陸上→水中)	個	161.00	248,885				40,070,485	
仮設工		式	1.00					1,356,127	
仮設工		式	1.00					1,337,994	
敷鉄板		式	1.00					1,337,994	
敷鉄板設置・撤去		m 2	1,003.00	443				444,329	
敷鉄板現場取卸し・積込み	t22mm×1,524mm×6,096mm	式	1.00	252,577				252,577	
敷鉄板賃料	t22mm×1,524mm×6,096mm	枚	108.00	5,936				641,088	
安全対策		式	1.00					18,133	
交通誘導警備員		式	1.00					18,133	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	1.00	18,133				18,133	
直接工事費		式	1.00					104,652,578	
共通仮設		式	1.00					25,307,532	
共通仮設費（積上）		式	1.00					18,013,131	
回航・えい航費		式	1.00					8,297,736	
回航		式	1.00					8,297,736	
回航費(被回航方式 作業船)	起重機船（非航旋回200t吊）、福井港～金沢港	回	2.00	4,148,868				8,297,736	
運搬費		式	1.00					6,684,728	
建設機械器具等運搬		式	1.00					5,033,096	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン 200t吊（往復）	式	1.00	5,033,096				5,033,096	
仮設材等運搬		式	1.00					1,651,632	
仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	1,651,632				1,651,632	
安全費		式	1.00					3,030,667	
灯浮標設置撤去		式	1.00					2,395,336	
灯浮標設置	ゼニライト3NC型同等品	基	2.00	598,834				1,197,668	
灯浮標撤去	ゼニライト3NC型同等品	基	2.00	598,834				1,197,668	
灯浮標維持管理		式	1.00					635,331	
灯浮標維持管理	ゼニライト3NC型同等品	式	1.00	635,331				635,331	
共通仮設費（率）		式	1.00					6,645,545	
現場環境改善費		式	1.00					648,856	
現場管理費		式	1.00					31,970,601	
工事原価		式	1.00					161,930,711	
一般管理費等		式	1.00					25,956,723	
工事価格		式	1.00					187,887,434	
消費税等相当額		式	1.00					18,788,743	
請負工事費		式	1.00					206,676,177	