

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年5月11日に契約した令和8年度 七尾港（小島・寿町・府中地区）防波堤（災害復旧）改良工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 7月 9日

発注者	住所	金沢市大野町4丁目2-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 金沢港湾・空港整備事務所長 渡邊 理之

受注者	住所	新潟市中央区米山二丁目4番1号
	氏名	みらい建設工業株式会社 北陸営業支店 支店長 矢野 勝己

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
【(小島地区)防波堤】		式	1.00					60,457,345	
構造物撤去工		式	1.00					18,327,365	
上部コンクリート撤去工		式	1.00					5,097,460	
上部コンクリート取壊し		式	1.00					4,658,995	
構造物取壊し	無筋	m 3	127.00	36,685				4,658,995	
コンクリート敷陸上運搬		式	1.00					171,577	
コンクリート敷陸上運搬	無筋	m 3	127.00	1,351				171,577	
コンクリート敷処分費		式	1.00					266,888	
コンクリート敷処分費	無筋	式	1.00	266,888				266,888	
ブロック撤去工		式	1.00					13,229,905	
ブロック撤去		式	1.00					13,229,905	
直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	(不透過型)L2000×B3000×H1100 9.4t/個 水上→水中	個	32.00	100,328				3,210,496	
直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	(不透過型)L1000×B3000×H1100 4.7t/個 水上→水中	個	1.00	96,612				96,612	
直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	(透過型)L2000×B3000×H1100 9.6t/個 水上→水中	個	32.00	104,342				3,338,944	
直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	(透過型)L2000×B3000×H1100 9.6t/個 水中→水中	個	32.00	104,342				3,338,944	
直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	(透過型)L1000×B3000×H1100 4.8t/個 水上→水中	個	1.00	96,612				96,612	
直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	(透過型)L1000×B3000×H1100 4.8t/個 水中→水中	個	1.00	96,612				96,612	
底版ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	L2000×B3000×H500 6.9t/個 水中→水中	個	32.00	93,162				2,981,184	
底版ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	L1000×B3000×H500 3.5t/個 水中→水中	個	1.00	70,501				70,501	
基礎工		式	1.00					5,506,540	
基礎捨石工		式	1.00					5,506,540	
捨石本均し		式	1.00					5,506,540	
捨石本均し(水中)	±5cm	m 2	260.00	21,179				5,506,540	
本体工		式	1.00					14,935,897	
本体ブロック据付工		式	1.00					14,935,897	
ブロック据付		式	1.00					14,935,897	
直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式)	(不透過型)L2000×B3000×H1100 9.4t/個 水中→水上	個	32.00	118,570				3,794,240	
直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式)	(不透過型)L1000×B3000×H1100 4.7t/個 水中→水上	個	1.00	108,689				108,689	
直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式)	(透過型)L2000×B3000×H1100 9.6t/個 水中→水上	個	32.00	113,414				3,629,248	
直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式)	(透過型)L2000×B3000×H1100 9.6t/個 水中→水中	個	32.00	113,414				3,629,248	
直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式)	(透過型)L1000×B3000×H1100 4.8t/個 水中→水上	個	1.00	108,689				108,689	
直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式)	(透過型)L1000×B3000×H1100 4.8t/個 水中→水中	個	1.00	108,689				108,689	
底版ブロック撤去、据付(海上一連方式)	L2000×B3000×H500 6.9t/個 水中→水中	個	32.00	108,689				3,478,048	
底版ブロック撤去、据付(海上一連方式)	L1000×B3000×H500 3.5t/個 水中→水中	個	1.00	79,046				79,046	
上部工		式	1.00					21,687,543	
上部コンクリート工		式	1.00					21,687,543	
支保		式	1.00					6,637,162	
支保組立組外(重力式)	重力式	m	287.00	23,126				6,637,162	
型枠		式	1.00					5,961,876	
鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製	m 2	276.00	21,601				5,961,876	
伸縮目地		式	1.00					61,930	
伸縮目地	悪青質系	m 2	22.00	2,815				61,930	
コンクリート		式	1.00					8,449,148	
コンクリート運搬(自積バケット)	18-8-408B w/c65%以下	m 3	214.00	13,035				2,789,490	
コンクリート打設(バケット)	18-8-408B w/c65%以下	m 3	214.00	26,447				5,659,658	
あと施工アンカー		式	1.00					577,427	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ16mm	孔	452.00	697				315,044	
差筋材料費	C区間 D13×550L(SD345)	本	296.00	244				72,224	
樹脂カプセル材料費	C区間	本	296.00	215				63,640	
差筋材料費	D区間 D13×550L(SD345)	本	156.00	371				57,876	
樹脂系アンカー注入	D区間	本	156.00	313				48,828	
樹脂系アンカー材料費	D区間	式	1.00	19,815				19,815	
【(寿町地区)防波堤】		式	1.00					26,808,472	
構造物撤去工		式	1.00					6,484,926	
ブロック撤去工		式	1.00					6,484,926	
ブロック撤去		式	1.00					5,912,702	
L型ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	L2500×B5500×H6000 水中→水中	個	34.00	173,903				5,912,702	
被覆石撤去・仮置き		式	1.00					572,224	
被覆石撤去・仮置き	200kg/個	m 3	64.00	8,941				572,224	
基礎工		式	1.00					11,711,987	
基礎捨石工		式	1.00					11,711,987	
捨石本均し		式	1.00					11,711,987	
捨石本均し(水中)	±5cm	m 2	553.00	21,179				11,711,987	
本体工		式	1.00					6,335,050	
本体ブロック据付工		式	1.00					6,335,050	
ブロック据付		式	1.00					6,335,050	
L型ブロック撤去、据付(海上一連方式)	L2500×B5500×H6000 水中→水中	個	34.00	186,325				6,335,050	
被覆・根固工		式	1.00					2,276,509	
被覆工		式	1.00					2,276,509	
被覆石投入		m 3	1.00					606,769	
被覆石海中採取	200kg/個	m 3	64.00	8,941				572,224	
被覆石投入	200kg/個	m 3	49.00	705				34,545	
被覆石均し		式	1.00					1,669,740	
被覆均し(水中)	±50cm	m 2	170.00	9,822				1,669,740	
【(府中地区)防波堤】		式	1.00					149,861,744	
本体工		式	1.00					40,217,574	
中詰工		式	1.00					40,217,574	
削孔		式	1.00					7,348,080	
コンクリート削孔	φ300 2箇所/スパン	個所	120.00	61,234				7,348,080	
中詰コンクリート		式	1.00					32,869,494	
水中コンクリート打設(ケーシング打設)	30-15-408B w/c50%以下	m 3	882.00	37,267				32,869,494	
上部工		式	1.00					109,644,170	
上部コンクリート工		式	1.00					109,644,170	
支保		式	1.00					28,491,232	
支保組立組外(重力式)	重力式	m	1,232.00	23,126				28,491,232	
型枠		式	1.00					41,149,905	
鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製	m 2	1,905.00	21,601				41,149,905	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
伸縮目地		式	1.00					1,066,885	
伸縮目地	瀝青質系	m 2	379.00	2,815				1,066,885	
コンクリート		式	1.00					34,080,948	
コンクリート運搬(台船バケット)	18-8-40BB w/c65%以下	m 3	979.00	8,365				8,189,335	
コンクリート打設(バケット)	18-8-40BB w/c65%以下	m 3	979.00	26,447				25,891,613	
あと施工アンカー		式	1.00					4,855,200	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ16mm	孔	4,200.00	697				2,927,400	
差筋材料費	D13×550L(SD345)	本	4,200.00	244				1,024,800	
樹脂カプセル材料費		本	4,200.00	215				903,000	
直接工事費		式	1.00					237,127,561	
共通仮設		式	1.00					31,151,371	
共通仮設費(積上)		式	1.00					10,070,996	
回航・えい航費		式	1.00					9,873,024	
回航		式	1.00					9,873,024	
回航費	起重機船(鋼D250t吊) 伏木富山港新湊地区～七尾港 片道	回	2.00	4,936,512				9,873,024	
技術管理費		式	1.00					197,972	
技術管理		式	1.00					109,680	
諸経費動向調査		式	1.00	109,680				109,680	
技術管理		式	1.00					88,292	
施工情報調査		式	1.00	88,292				88,292	
共通仮設費(率)		式	1.00					20,061,832	
現場環境改善費		式	1.00					1,018,543	
現場管理費		式	1.00					64,442,989	
工事原価		式	1.00					332,721,921	
一般管理費等		式	1.00					51,318,079	
工事価格		式	1.00					384,040,000	
消費税等相当額		式	1.00					38,404,000	
請負工事費		式	1.00					422,444,000	