

(第 2 回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月28日
契 約 業 者 名	酒井工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	金沢市東力町二 1 7 0 番地
工 事 の 名 称	金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）付帯外 1 件工事
工 事 場 所	金沢港大野地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 （ 自 ）	令和8年5月7日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	133, 970, 239（税込）
変 更 金 額	31, 680, 000（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	165, 650, 239（税込）
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現状不一致により、築堤工及び土砂運搬工の施工方法及び施工数量に変更が生じたため。 2. 計画変更により、土工及び舗装工を追加するため。 3. 概数の確定。（交通誘導警備員） 4. 未計上の確定。（仮設工、間接工事費等諸経費動向調査） 5. 土砂受入先の要請に伴い、土壌溶出試験を追加するため。 6. 快適トイレの費用が確定したため。

[標準様式例 6-2]

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月9日
契 約 業 者 名	酒井工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	金沢市東力町二 1 7 0 番地
工 事 の 名 称	金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）付帯外 1 件工事
工 事 場 所	金沢港大野地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、金沢港（大野地区）泊地（－ 1 0 m）の築堤工及び土砂運搬工を施工するものである。
工 期 （ 自 ）	令和8年5月7日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	129, 800, 000（税込）
変 更 金 額	4, 170, 239（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	133, 970, 239（税込）
変 更 理 由	1. 令和 8 年 3 月から適用する「港湾請負工事積算基準」に基づく請負代金額に変更する協議申請があったため。